





Nýr Landspítali staða framkvæmda og fréttir af verkefninu

- **Staða byggingaverkefna lok september:**
 - Meðferðarkjarni
 - Rannsóknahús
 - Bílastæða og tæknihús
 - Hús Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands
 - Grensásdeild Landspítala
 - Nýbygging við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk)
- **NLSH afhendir nýja bráðamatsdeild bráðamóttöku Landspítala**
- **Fundur um deiliskipulagsbreytingu varðandi nýtt geðhús**
- **Heimsókn stjórnar Hollvina Grensás á Grensásdeild**

Staða byggingaverkefna í lok september



Fjölnotasalur/matsalur á fimmtu hæð í stöng eitt.



Setustofa á fimmtu hæð í stöng eitt.

Meðferðarkjarni

Nú á haustmánuðum hefur starfsemin á verkstað meðferðarkjarnans aukist verulega og fjölgar starfsmönnum jafnt og þétt eftir því sem innanhússfrágangi á neðri hæðum vindur fram. Nú er unnið á öllum hæðum hússins samtímis og eru framkvæmdir komnar á það stig að fjölmargir verkþættir fara fram samhliða um allt mannvirkið.

„Megináhersla framkvæmda á neðri hæðum er nú vestanmegin í húsinu þar sem framvinda verksins miðast við þá tímalínu. Á síðustu vikum hefur vinna við innveggi, tækni kerfi og annan innanhússfrágang aukist verulega. Um 80 starfsmenn starfa nú á neðri hæðum hússins við innanhússfrágang og fer þeim ört fjölgandi. Samhliða því er unnið að ilögn lagna, uppsetningu rafkerfa, pípulagna og annarra tækni kerfa á flestum hæðum meðferðarkjarnans,“ segir Árni Kristjánsson, staðarverkfræðingur NLSH.

Vinna við innanhússfrágang á legudeildum á fimmtu og sjöttu hæð gengur vel.

„Nú eru starfsmenn tæplega 100 úr öllum iðngreinum, svo sem pípulagningamenn, rafvirkjar, blikksmiðir, múrarakar, málarakar, dúkarakar og smiðir og áætluð verklok eru í janúar 2028,“ segir Sigurjón Sigurjónsson, staðarverkfræðingur NLSH.

Meðferðarkjarninn er eitt stærsta og tæknilega flóknasta mannvirki landsins, þar sem samhliða vinna margra sérgreina gerir miklar kröfur til tækni kerfa og samræmingar. Umfang innanhússfrágangs og uppsetningar tæknibúnaðar mun aukast verulega á næstu mánuðum.

Myndband af meðferðarkjarnanum frá 27. september má sjá hér:

https://www.youtube.com/watch?v=8G0jLxWa_7k



Í 19.000 m² rannsóknahúsi sameinast rannsóknastarfsemi Landspítala sem í dag er dreift um 16 hús viðs vegar um höfuðborgarsvæðið.

Rannsóknahús

Framkvæmdir við rannsóknahúsið eru í fullum gangi. Stálvirkið er komið upp og nú er unnið að glerjun þakluggans yfir miðrýminu. Frágangur þaksins er einnig langt kominn, en eftir er að ganga frá þökum yfir stálvirki og svölum

„Uppsetningu utanhússklæðningar er lokið. Áfram er unnið að frágangi við klæðninguna og á þakköntum, auk þakfrágangs sem miðar að því að loka húsinu og gera það vatnshelt. Þegar rannsóknahúsið verður vatnshelt skapast skilyrði til að hefja innanhússfrágang. Útboð vegna þeirrar vinnu stendur nú yfir og innanhússfrágangurinn verður næsti stóri áfangi í uppbyggingu rannsóknahússins,“ segir Árni Kristjánsson, staðarverkfræðingur hjá NLSH.

Myndband af rannsóknahúsinu frá 27. september má sjá hér:

<https://www.youtube.com/watch?v=YICyk8Lw8f4>



Margir hafa beðið spenntir eftir opnun bílastæða – og tæknihússins.

Bílastæða- og tæknihús

Nú stýttist í opnun á bílastæða – og tæknihúsinu. Húsið er um 20.000 fermetrar að stærð og er með 522 bílastæði á 16 pöllum auk 200 stæða fyrir reiðhjól.



Hús Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands er farið að taka á sig mynd.

Hús Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands

Framkvæmdir við nýtt hús Heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands hafa haldið áfram af krafti á síðustu vikum og er ytra byrði byggingarinnar nú farið að taka á sig sífellt skýrari mynd.

Lokið hefur verið við glerjun austurhliðar hússins og þar er klæðning komin langt á veg. Sambærileg staða er á suðurhliðinni þar sem bæði glerjun og klæðning eru vel á veg komin. Samhliða því hefur hafist uppsetning á listum/prófilum sem ramma inn einstaka byggingarluta og brjóta upp ásýnd hússins, sem gefur því meira endanlegt útlit.

Á efstu hæð byggingarinnar er uppsetning samlokueininga að mestu lokið og hefur vinna nú færst yfir í frágang einstakra byggingarluta. Þar á meðal er hafin uppsetning flasninga og unnið er við lokafrágang útveggja.

Á fjórðu hæð er unnið að pappalögn þaks, sem markar mikilvægan áfanga í undirbúningi fyrir áframhaldandi yfirborðsfrágang og vatnsheldni hússins. Með þessum verkþáttum hefur byggingin tekið miklum breytingum á undanförunum mánuðum og sést nú betur hvernig hið nýja hús Heilbrigðisvísindasviðs mun móta aðstöðu fyrir kennslu, rannsóknir og samstarf innan heilbrigðisgreina.

„Framkvæmdin hefur miðað mjög vel áfram á síðustu vikum og sífellt betur sést hvernig byggingin mun líta út þegar henni verður lokið. Á næstu vikum verður áfram lögð áhersla á frágang útveggja og glerveggjakerfa,“ segir Jóhann Gunnar Ragnarsson, verkefnastjóri hjá NLSH.



Aðstaða til endurhæfingar hefur verið endurnýjuð á Grensásdeild.



Arkitektúr Grensásdeildar leitast við að skapa hlýlegt og aðlaðandi umhverfi fyrir bæði sjúklinga og starfsfólk.

Grensásdeild Landspítala

Framkvæmdir við stækkun Grensásdeildar eru nú á lokametrunum. Unnið er að lokaúttektum og gangsetningu tækniherfa hússins samhliða síðustu frágangsverkefnum. Lóðafrágangur stendur líka yfir á hluta svæðisins.

Megináherslan er nú á að sannreyna virkni tækniherfa og tryggja að þau starfi rétt saman. Gangsetning og lokaúttektir eru mikilvægur þáttur í undirbúningi afhendingar, þar sem staðfest er að húsnæðið og búnaður þess uppfylli kröfur um öryggi, gæði og rekstrarhæfni.

„Við erum komin á síðustu metrana og vinnan snýst nú að mestu um lokaúttektir, gangsetningu kerfa og að ljúka þeim frágangsverkefnum sem eftir standa. Þessi lokaáfangi krefst náinnar samvinnu verktaka, hönnuða og rekstraraðila til að tryggja að allt sé tilbúið þegar húsnæðið verður tekið í notkun. Samhliða þessu er unnið að lóðafrágangi og stefnt að því að ljúka framkvæmdum á næstu mánuðum,“ segir Kristinn Jakobsson, verkefnastjóri hjá NLSH.



Það stýttist í að að nýtt bílastæði verði malbikað við Sjúkrahúsið.

Nýbygging við Sjúkrahúsið á Akureyri (SAk)

Upphaf framkvæmda við Sjúkrahúsið á Akureyri var vinna við nýtt bílastæði sem hefur sú vinna gengið vel og er stefnt á malbikun á næstu vikum.

„Þegar framkvæmdum við nýtt bílastæði er lokið að mestu hefst jarðvinna í grunni á núverandi bílastæði sunnan sjúkrahússins vegna byggingar á 13.600 m² nýbyggingu sem tengist með tengigangi við núverandi byggingar,“ segir Gunnar Líndal Sigurðsson, staðarverkfræðingur hjá NLSH.

Í nýbyggingunni, sem tengist, núverandi húsnæði verður komið upp aðstöðu fyrir skurðlækningadeild (36 stofur), lyflækningadeild (36 stofur) og geðdeild (12 sjúkrastofur og tveimur öryggiseiningum fyrir geðgjörgæslu) ásamt stoðrymum og þá verður til staðar glæsileg nútíma dag- og göngudeild geðdeilda.

NLSH afhendir nýja bráðamatsdeild bráðamóttöku Landspítala



Gunnar Svavarsson, framkvæmdastjóri NLSH, afhendir Ölmú D. Möller heilbrigðisráðherra lyklana að nýrri bráðamatsdeild Landspítala.



Bráðamatsdeildin er búin 20 rúmum í nútímalegu húsnæði með bæði einbýlum og tvíbýlum herbergjum.

Þann 17. september afhenti NLSH heilbrigðisráðherra, Ölmu D. Möller, nýja bráðamatsdeild bráðamóttöku Landspítala við Hringbraut. Í kjölfar afhendingarinnar tók Landspítali við rekstri deildarinnar.

Nýja deildin er hluti af markvissri uppbyggingu og umbótum hjá Landspítala sem ætlað er að efla bráðapjónustu, stytta biðtíma og bæta flæði sjúklinga. Bráðamatsdeild lyflækninga veitir samþætt sérfræðimat, skilvirka greiningu og þverfaglega þjónustu svo sjúklingar fái rétta meðferð á réttum stað eins snemma í ferlinu og unnt er.

Á deildinni eru 20 rúm, bæði í einbýlum og tvíbýlum. Þar vinnur þverfaglegt teymi að mati, greiningu, meðferð og endurhæfingu og í nánú samstarfi við bráðamóttöku og ýmsar sérgreinar Landspítala. Áhersla er lögð á að viðhalda virkni sjúklinga og tryggja að þeir komist sem fyrst í það úrræði sem hentar þörfum þeirra. Að lokinni dvöl geta sjúklingar lagst inn á legudeild eða útskrifast heim með eða án áframhaldandi dag- og göngudeildarþjónustu eða fengið tilvísun í önnur úrræði.

Starfsemi bráðamatsdeildar byggir á fyrirmyndum sem þekkjast víða erlendis þar sem bráðalyflæknar gegna lykilhlutverki í mati og meðferð sjúklinga og stýringu sjúklingaflæðis. Teymisvinna þvert á fagstéttir, yfirsýn og samhæfing þjónustunnar eru þar lykilatriði.

Með nýju bráðamatsdeildinni er markmiðið að stytta legutíma, draga úr bið og bæta flæði um bráðapjónustu Landspítala. Samhliða er unnið að því að styrkja dag- og göngudeildarþjónustu og heimaþjónustu spítalans þannig að sjúklingar geti útskrifast í viðeigandi úrræði um leið og aðstæður leyfa.

„Heilbrigðisstofnun er ekki aðeins húsnæðið, heldur fyrst og fremst fólkið sem þar starfar. Ég afhendi nýja bráðamatsdeild með þökkum til þeirra sem staðið hafa vaktina á bráðamóttökunni og haldið þjónustunni gangandi við erfiðar aðstæður. Þessi nýja deild mun auka öryggi sjúklinga, stytta tímann frá því að sjúklingur kemur veikur inn á bráðamóttöku og þar til hann fær greiningu og meðferð. Þetta er mikilvægt fyrir öryggi sjúklinga,“ segir Alma D.Möller heilbrigðisráðherra.

Bráðamatsdeild Landspítala hefur þegar verið tekinn í notkun.

Fundur um deiliskipulagsbreytingu varðandi nýtt geðhús



Opinn kynningarfundur fyrir íbúa um nýtt Geðhús í Fossvogi var haldinn í september.

Nýr Landspítali hélt opinn kynningarfund þann 2. september fyrir íbúa og aðra hagsmunaaðila vegna fyrirhugaðrar breytingar á skipulagi Borgarspítalasvæðisins. Markmið breytingarinnar er að gera ráð fyrir nýju húsi undir geðþjónustu Landspítala í nágrenni núverandi spítala í Fossvogi.

Á dagskrá fundarins voru kynningar á áherslum Reykjavíkurborgar í skipulagsmálum og fyrirhuguðum breytingum á aðalskipulagi, drögum Kanon arkitekta að breytingu á deiliskipulagi svæðisins, auk umfjöllunar Geðráðs um brýna þörf fyrir nútímalegt geðsjúkrahús. Ráðið lagði áherslu á að hönnun byggingarinnar styddi meðferð og bata með þáttum á borð við náttúrulega birtu, næði og tengingu við náttúruna. Sérstaklega var bent á kosti Fossvogssvæðisins þar sem þar fari saman nálægð við náttúru og aðra heilbrigðisþjónustu.

Framtíðarsýn Geðráðs fyrir nýja geðbyggingu er mannúðlegt, aðgengilegt og lágreist hús með góðum og góðri birtu sem styður sjálfstæði og bata skjólstæðinga. Jafnframt er lögð áhersla á að slík bygging endurspegli þau gildi samfélagsins sem birtast í því hvernig komið er fram við fólk á erfiðum tímum í lífi þess.

„Fundurinn gekk vel og segja má að þátttakendur hafi almennt verið jákvæðir gagnvart verkefninu,“ segir Helgi Ingason sviðsstjóri hönnunarsviðs NLSH að loknum fundi.

Heimsókn stjórnar Hollvina Grensás á Grensásdeild



Það var mikil ánægja hjá stjórn Hollvina Grensásdeildar með heimsóknina.

Nýlega heimsótti stjórn Hollvina Grensásdeildar Landspítala nýbyggingu Grensásdeildar. Kristinn Jakobsson, verkefnastjóri Grensásdeildar hjá NLSH, tók á móti hópnum og leiddi hann um húsnæðið þar sem farið var yfir helstu þætti framkvæmdarinnar og nýja aðstöðu deildarinnar.

Heimsóknin tókst afar vel og lýstu gestir yfir mikilli ánægju með það sem fyrir augu bar. Sérstaklega vakti athygli hversu vel framkvæmdunum hefur miðað og hversu vandað húsnæðið er. Skoðunarferðin gaf gestum góða innsýn í þá umtalsverðu uppbyggingu sem átt hefur sér stað á Grensásdeild og þá bættu aðstöðu sem mun styðja við starfsemi deildarinnar til framtíðar.

„Ég flyt góðar kveðjur frá Hollvinum til NLSH og leiðsögumanna í skoðunarferðinni. Við þökkum innilega fyrir okkur og stjórn Hollvina fékk mjög góða og ítarlega leiðsögn. Það kom okkur á óvart hvað þessi bygging er stór og rúmgóð. Við áttuðum okkur ekki á öllum fermetrunum fyrr en við vorum komum inn og byrjuð að fara um svæðið. Það var líka gott að sjá hvað allt er vandað og vel frá gengið. Ótrúlega góður árangur,“ segir Guðrún Pétursdóttir, formaður stjórnar Hollvina.

Yfirlitsmynd af svæðinu sem sýnir framkvæmdasvæði nýs Landspítala og gönguleiðir



Nánari upplýsingar.

Allar upplýsingar um framkvæmdina verða birtar á upplýsingasíðum NLSH, Landspítala og Háskóla Íslands og annarra hagsmunaaðila eftir því sem verða vill. Einnig mun upplýsingum verða reglulega komið á framfæri í fjölmiðlum ef miklar breytingar verða á umferðarfyrirkomulagi.

Nánari tæknilegar- og verkframkvæmdaupplýsingar veita:

Ólafur M. Birgisson sviðsstjóri framkvæmdasviðs NLSH, 896 7330 eða netfangið olafur@nlsh.is

Aðrar almennar upplýsingar veitir Magnús Heimisson samskiptastjóri NLSH,
866 1378 eða magnus@nlsh.is

Sértækar upplýsingar veitir af hálfu Landspítala Andri Ólafsson 863 8595
andriol@landspitali.is og frá Háskóla Íslands Björn Gíslason 896 0876 bgisla@hi.is